



ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.:	26 augustus 2020	Agendapunt:	13
Betreft:	Informerend	Programma:	1. Waterveiligheid
Portefeuillehouder:	Tameling		
Route:	DB-AB		

Onderwerp

voortgang Optimalisatie De Onlanden

Bijlagen

Geen

Kennisnemen van optimalisatie De Onlanden

Op 19 december 2018 heeft het Algemeen Bestuur in het kader van Droge Voeten 2050 besloten de optimalisatie van de waterberging in De Onlanden verder uit te werken. De bergingscapaciteit kan met 5 Mln3 water worden uitgebreid door 12 km van de in totaal 36 km bestaande kades op te hogen. Door het installeren van drie beweegbare stuwen en het aanpassen van een bestaande beweegbare stuw kan de bergingscapaciteit gericht en gecontroleerd worden ingezet. Hiermee kan in De Onlanden een incidentele verhoging van de waterstand naar een maximale waterstand van NAP + 0.15 m worden opgevangen. In het hele Electra boezemgebied kan daardoor de waterstand 15 cm verlaagd worden in tijden van hoogwater.

Stand van zaken

In 2019 is gestart met de voorbereiding van de uitvoering van de optimalisatie, zijnde hydrologische modellering, technische ontwerp, voorbereiding procedures en milieueffectrapportage. Op 16 oktober 2019 is het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de zich voordoende impasses met de terreinbeheerders van De Onlanden zijnde Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Het Drentse Landschap. Deze organisaties zijn bang voor negatieve effecten van de benodigde maatregelen en de toepassing van het bergingsregime op de inmiddels zeer waardevolle natuur in De Onlanden. Ook bleek het ingewikkeld om met de betrokken overheden te komen tot afspraken over de te doorlopen procedures.

In diverse gesprekken is geprobeerd uit deze impasses te komen. Onder andere vanwege Corona heeft dit langer geduurd dan gewenst. In juni 2020 zijn er tussen het waterschap en de terreinbeherende organisaties afspraken gemaakt over de aanpak en reikwijdte van het project. De provincie Drenthe en de gemeenten Noorderveld en Tynaarlo hebben ingestemd met deze afspraken. Op 7 september a.s. worden deze afspraken in een gezamenlijk bestuurlijk overleg met deze partners en in aanwezigheid van de provincie Groningen bekrachtigd.

Afspraken

In het overleg van 7 september worden de volgende afspraken bekrachtigd:

1. Voor de planologische inpassing van de optimalisatie wordt een Provinciaal Inpassingsplan en een milieueffectrapport opgesteld. De provincie Drenthe is bevoegd gezag voor het PIP en coördineert de vergunningen. Waterschap Noorderzijvest is initiatiefnemer.

2. De opdracht voor het m.e.r. proces is om een plan te maken, waarbij de waterbergingsopgave gerealiseerd wordt en er voor de natuur in en om de Onlanden een plus gerealiseerd wordt; een plan dat past in een robuuste en klimaatbestendige strategie.
3. In het MER worden met het oog hierop alternatieven ontwikkeld en onderzocht. Dit heeft tot doel dat de afweging voor de uiteindelijk te kiezen oplossing, gebaseerd kan worden op deugdelijke, gedragen en breed beschikbare informatie over de integraliteit, effectiviteit, kosten en technische haalbaarheid van verschillende oplossingen.
4. Tijdens het m.e.r. proces wordt bestuurlijk vastgesteld wat de aard en omvang van de plus voor de natuur is. Ook worden bestuurlijke afspraken gemaakt over een gefaseerde aanpak voor zich voordoende kansrijke alternatieven, die niet voor 2025 realiseerbaar zijn.
5. Partijen werken in een ambtelijke werkgroep en via een tweejaarlijks bestuurlijk overleg samen rond de totstandkoming van het MER, het PIP, de vergunningen en de communicatie in het gebied.
6. Voor structureel overleg over het beheer organiseert het waterschap een apart overleg.

Vervolg/planning

De afspraken zijn verwerkt in de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD), het startdocument voor de procedure van milieueffectrapportage en het PIP. De NRD wordt na het bestuurlijk overleg van 7 september ter inzage gelegd.

Dan kan gestart worden met het opstellen van het MER. De verwachting is dat het doorlopen van de milieueffectrapportage, PIP procedure en vergunningenprocedures meer dan een jaar zullen vergen, nog afgezien van bezwarenprocedures. De uitvoering van het project zal vervolgens anderhalf tot twee jaar duren, maar moet uiterlijk 2025 klaar zijn.

De groepen en inwoners die in en rond de Onlanden vanuit verschillende belangen actief zijn, worden adequaat betrokken bij het komende proces. Er wordt veel inbreng en activiteit vanuit deze groepen verwacht. Er wordt gewerkt met een nieuwbrief, een pagina op de website en er zal via (digitale) bijeenkomsten op actieve en vroegtijdige participatie worden ingezet.